

質 疑 書

農事組合法人 俵フアーム
代表理事 坂本 博之

御中

平成29年4月25日

工 事 名 (仮称) 俵フアーム乾燥・調整施設新築工事

常々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。
今度は標記工事の見積方ご用命頂き有難うございました。

図面番号	質 疑 事 項	ご 回 答
1 現説 D-01	別途工事の確認なのですが、敷地造成、外構(接道ロープ、コ置場共)と記載ありますが、この分のみを別途工事と考えればよろしいでしょうか、尚コ置場の塀工事(補強CB、控えCB)も別途工事になるのでしょうか、御指示下さい	● 造成、外構は、一部盛土、路盤、舗装排水溝、砂、ケチング、緑石、ニカマス、アソ工間、同補強CB塀は別金です。 ● 底下、シツク、等外車寄せアソ、R(土間)ケチングから豊排水路迄の全部地中配管は本工事です。

以上

質 疑 書

平成29年4月25日

株式会社未来建築研究所 御中

工事名 (仮称) 俵ファーム乾燥・調整施設新築工事

下記の質疑事項に御回答下さいますようお願いいたします。

番号	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
1	D-4 k-9	1通り底巾が意匠と構造図で違います。どちらを優先いたしますか。	意匠図を正とする。(P1とP2符号が逆、K35とP1が接合する、B25が正なる、B15.bは中央とする、)
2	K-11, 12	軸組図で、A, B, 1, 4通りに耐風梁は必要ないですか。	一般部は耐風梁不要。シャツ-南口部はWB244が必要なる。
3	K-14	水平ブレースb : 1-M12(S10T) とありますが、M12でS10Tの ハイテンションボルトはありません、M16で考えればよろしいですか。	M16とする。
4	K-17	アンカー径がK-13図でM30となっております。リストを優先で考えればよろしいですか。	リストが正。架構詳細図より M30とする。
5	K-17	内ダイヤK-14図ではSN490Bとなっております。リストを優先で考えればよろしいですか。	リストが正。架構詳細図より SN490Bとする。
6	D-3	屋根の雨水排水は垂れ流しで考えればよろしいですか。	M-3図の地中横引排水管は本工事である。
7		建築工事着手時は現場内仮設通路の整備は必要ですか。	不必要です。現状で車輛の出入り可能です。